



Informe: AMV-001-2022

FICHA DE OBRA

CONTRATO: SIN NUMERAR

OBJETO: "Construcción de Puente de Empalme Calle 27 de febrero con Colegio San Andrés. - Los Pinos

MONTO: RD\$1, 675,870.47

CONTRATISTA: Ing. Ángel Eliacin Feliz Perdomo

PLAZO CONTRACTUAL: 06 meses

AVANCE DE OBRA: RD\$335,188.01

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022:

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se encuentra depositada la cubicación, de los avances logrados al momento.
- Se solicito al CODIA, filial San Juan, envíe una comisión para formular documentos de validación de los trabajos realizados, al momento del fallecimiento del ingeniero.

Evidencias:





Informe: AMV-001-2022

FICHA DE OBRA

CONTRATO: SIN NUMERAR

OBJETO: "Construcción de Puente de Empalme Sector Los Pinos, Calle Caonabo"

MONTO: RD\$3, 675,940.08

CONTRATISTA: Ing. Ángel Eliacín Feliz Perdomo

PLAZO CONTRACTUAL: 06 meses

AVANCE DE OBRA: RD\$735,188.02

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022:

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se solicito al CODIA, filial San Juan, envié una comisión para formular documentos de validación de los trabajos realizados, al momento del fallecimiento del ingeniero.

Evidencias:





Informe: AMV-002-2022

FICHA DE OBRA

CONTRATO: SIN NUMERAR

OBJETO: Construcción de Puente de Empalme 3 Sectores Rio Arriba del Sur

MONTO CONTRATADO: RD\$ 1, 675,940.04

CONTRATISTA: Bienvenido Guzmán Sánchez-CED: 001-0549183-1

PLAZO CONTRACTUAL:

AVANCE DE OBRA: RD\$ 335,188.69

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022:

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se ha iniciado los trabajos de excavación y demás preparación del terreno para dar inicio a la estructura.

Evidencias:





Informe: AMV-002-2022

FICHA DE OBRA

CONTRATO: SIN NUMERAR

OBJETO: "Construcción de Cancha Mixta, Sabana Grande"

MONTO CONTRATADO: RD\$4, 117,546.05

CONTRATISTA: Bienvenido Guzmán Sánchez 001-0549183-1

PLAZO CONTRACTUAL:

AVANCE DE OBRA: RD\$ 823,509.00

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022:

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se encuentra avanzada en más de un 60%
- Posee ya en trámite finales de formulación de cubicación

Evidencias:

