



Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
Provincia San Juan, Rep. Dom.

Código Institucional: 7134

RNC: 430057355

"El Valle Del Encanto"



Informe de Ejecución de Proyectos
No.001-2022-AMV

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
(MAPRE)



COMISIÓN DE SUPERVISIÓN

Contacto: 809-680-6969, 829-977-8862, 809-680-6767

Correo Institucional: ayuntamientovallejuelo16@gmail.com

Ubicación: Calle Enriquillo No.6, Centro Ciudad, Municipio Vallejuelo, Provincia San Juan, Rep. Dom.

Redes Sociales: Ayuntamiento Vallejuelo



INTRODUCCIÓN:

En el presente informe se pretende informar del manejo, desarrollo y estado actual de las obras aprobadas por el Excelentísimo Señor presidente constitucional de la República Dominicana Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, a través del Viceministerio Administrativo y Financiero (MAPRE) y la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP).

Ante todo, es preciso resaltar que los mismos están siendo ejecutados apegados a la Ley 176-07 en el ámbito del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 340-06 sobre Compras, Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones. En esta ocasión basado en un procedimiento de licitación pública, por Sorteo de Obra; consistente en la adjudicación al azar o aleatorio de un contrato entre los participantes que cumplieron con los requerimientos necesarios para la ejecución de obras sujetas a diseño y precio predeterminados por nuestra institución que suscribe el presente informe.

Cumpliendo con las composiciones necesarias de la participación de las autoridades de nuestro gobierno local; llámense; alcalde, regidores y encargado de los respectivos departamentos y con la participación social-comunitaria como veedores del proceso.

En un proceso diáfano, transparente apegados a equipos de tecnología de la información y cumpliendo con lo que estipula la Ley 200-04 de Libre Acceso a la información Pública, colgando las informaciones según se establecieron correspondiente al proceso de licitación e informes a organismo superiores en los portales de transparencia habilitados y atendiendo a los requerimientos realizados por grupos organizados de la sociedad civil en un volumen de alrededor de 08 peticiones encuentros sostenidos en los meses de noviembre, diciembre del año 2021 y enero del año 2022. En el Domicilio Centro Comunal.



Informe: AMV-001-2022



En fecha, recibimos la aprobación en un acto celebrado en la provincia San Juan, en el Salón de Eventos del Ayuntamiento de San Juan, donde se autorizó la construcción de diversos proyectos de desarrollo para nuestro Municipios consistente en la suma de Diecinueve Millones, en el mismo estuvieron presente autoridades de la Liga Municipal Dominicana, Federación Dominicana de Municipio y medios informativos.

En fecha 11 de noviembre de 2021, se percibió un libramiento por fondo concerniente a Tres Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Nueve con treinta y ocho centavos (**RD\$3, 985,579.38**), a ser aplicados como apoyo presupuestario para la construcción de varias obras, según lo sustenta el documento emitido a nuestra organización por la Dirección General de Presupuesto a cargo del Lic. José Rijo.

Los proyectos solicitados fueron los siguientes con las asignaciones a continuación:

Proyecto	Presupuestado	Sector Beneficiado	Avance 20%
Puente	RD\$ 1,675,940.04	27 de Febrero	RD\$335,188.69
Puente	RD\$ 3,675,940.04	Caonabo	RD\$735,188.00
Cancha	RD\$ 4,117,546.75	Capulín	RD\$823,509.00
Cancha	RD\$ 4,117,546.05	Sabana Grande	RD\$823,509.00
Parque	RD\$ 4,664,984.70	San Andrés	RD\$932,996.08
Puente	RD\$ 1,675,940.04	Rio Arriba del Sur	RD\$335,188.69



Informe: AMV-001-2022



Los proyectos citados anteriormente fueron, consensuados en mesa durante el desarrollo de la licitación pública por Sorteo de Obra, en el cual concursaron los siguientes contratistas:

Contratista	Proyecto	Monto Ofertado
Ing. Gregorio Bido	Cancha-Capulín	RD\$4,117,546.05
Ing. Rafael A. Pérez	Puente-caonabo	RD\$5,376,737.47
Ing. Rafael A. Pérez	Puente-27 de febrero	RD\$2,544,122.72
Ing. Alfreda Espinosa	Puente-caonabo	RD\$4,141,974.59
Ing. Alfreda Espinosa	Puente-27 de febrero	RD\$2,325,406.18
Ing. Bolívar A. García	Parque-San Andrés	RD\$3,534,046.95
Ing. Horacio Galva	Parque- San Andrés	RD\$3,580,468.41
Ing. Bolívar A. García	Cancha-Capulín	RD\$2,264,415.95
Constructora Sosanma SRL	Parque-San Andrés	RD\$5,780,466.90
Ing. Horacio Galva	Cancha- Capulín	RD\$2,296,401.96
Ing. Gregorio Bido	Parque- San Andrés	RD\$3,506,198.39
Ing. Ángel E. Feliz Perdomo	Puente-Caonabo	RD\$3,675,940.08
Ing. Ángel E. Feliz Perdomo	Puente-27 de febrero	RD\$1,675,870.47

De los cuales fueron seleccionados al azar y a modo aleatorios los Ingenieros/ Contratistas en los proyectos siguientes:

Contratista	Obra-Proyecto
Ángel Eliacin Feliz Perdomo	Puente Caonabo
Ángel Eliacin Feliz Perdomo	Puente 27 de febrero
Gregorio Bidó De Los Santos	Cancha Mixta Capulín
Gregorio Bidó De Los Santos	Parque San Andrés



Informe: **AMV-001-2022**



FICHA DE OBRA

CONTRATO: **SIN NUMERAR**

OBJETO: "Construcción de Puente de Empalme Calle 27 de febrero con Colegio San Andrés. - Los Pinos

MONTO: **RD\$1, 675,870.47**

CONTRATISTA: **Ing. Ángel Eliacin Feliz Perdomo**

PLAZO CONTRACTUAL: **06 meses**

AVANCE DE OBRA: **RD\$335,188.01**

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022: **20%**

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se paralizó debido al deceso inesperado del Contratista Se realizó la cubicación, y se depósito Viceministerio de Incentivo a la Producción y Emprendimiento a cargo del **Arq. Johnny González**
- La obra evidencia un avance inicial; concerniente al pago destinado y a ejecución previa a verificación.

Evidencias:





Informe: **AMV-001-2022**



FICHA DE OBRA

CONTRATO: **SIN NUMERAR**

OBJETO: "Construcción de Puente de Empalme Sector Los Pinos, Calle Caonabo"

MONTO: **RD\$3, 675,940.08**

CONTRATISTA: **Ing. Ángel Eliacín Feliz Perdomo**

PLAZO CONTRACTUAL: **06 meses**

AVANCE DE OBRA: **RD\$735,188.02**

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022: **20%**

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se paralizó debido al deceso inesperado del Contratista
Se realizó la cubicación, y se depósito Viceministerio de Incentivo a la Producción y Emprendimiento a cargo del **Arq. Jhonny González**
- La obra evidencia un avance inicial; concerniente al pago destinado y a ejecución previa a verificación.

Evidencias:



Informe: AMV-001-2022



FICHA DE OBRA

CONTRATO: **SIN NUMERAR**

OBJETO: "Construcción de Cancha Mixta Capulín"

MONTO: **RD\$4, 117,546.05**

CONTRATISTA: **Ing. Gregorio Bidó De Los Santos**

PLAZO CONTRACTUAL: **07 A 08 meses**

AVANCE DE OBRA: **RD\$ 823,509.35**

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022:

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se prolongó su construcción a febrero de 2022, basado en la adquisición del terreno pertinente para su construcción, implorado por la participación comunitaria de esta comunidad.
- Se realizó el pago del avance inicial; junto los inicios correspondientes.

Evidencias:

Anexo: Presupuesto, Copia de ID, Contrato, Captura de Cheque



Informe: **AMV-001-2022**



FICHA DE OBRA

CONTRATO: **SIN NUMERAR**

OBJETO: "Construcción de Parque San Andrés"

MONTO: **RD\$ 4, 664,984.70**

CONTRATISTA: **Ing. Gregorio Bidó De Los Santos**

PLAZO CONTRACTUAL: **07 A 08 meses**

AVANCE DE OBRA: **RD\$932,996.79**

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022: **20%**

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se realizó el pago del avance inicial en fecha 10/02/2022: dado a que el procedimiento de adjudicación se tardó por la asignación de los terrenos.
- Se ralentizó el proceso de inicio debido al movimiento de postes del tendido eléctrico ubicado dentro de la porción de terreno.

Evidencias:

Anexo: Presupuesto, Copia de ID, Contrato, Captura de Cheque



Informe: **AMV-001-2022**



FICHA DE OBRA

CONTRATO: SIN NUMERAR

OBJETO: Construcción de Puente de Empalme 3 Sectores Rio Arriba del Sur

MONTO: RD\$ 1, 675,940.04

CONTRATISTA: ING. BIENVENIDO GUZMAN SANCHEZ

PLAZO CONTRACTUAL:

AVANCE DE OBRA: RD\$ 335,188.69

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022:

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se ha paralizado su formal inició por desacuerdo entre comunitarios.

Evidencias:



Informe: AMV-001-2022



FICHA DE OBRA

CONTRATO: SIN NUMERAR

OBJETO: "Construcción de Cancha Mixta, Sabana Grande"

MONTO: RD\$4, 117,546.05

CONTRATISTA: ING. BIENVENIDO GUZMAN SANCHEZ

PLAZO CONTRACTUAL:

AVANCE DE OBRA: RD\$ 823,509.00

Avance ejecutado acumulado a marzo de 2022:

Los datos de avance programados se toman del programa de trabajo consiste luego de adjudicado el contrato.

Novedades:

- Se ha visto ralentizado por parte de la estipulación de acuerdo entre la representación de la Iglesia Católica parte propietaria de los terrenos donde esta propuesta construirse a interés social de grupos organizados la referida cancha.
- Se realizó un proceso de limpieza y desmalezamiento con maquinaria del gobierno local pala mecánica con inversión de RD\$8,000.00 en gasoil y camión volteo alquilado por concepto de RD\$12,000.00.

Evidencias: