



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDA PARA EL AÑO 2025

FECHA: 30/06/2026

PERIODO ABRIL-JUNIO 2025

OBRAS PROGRAMADA	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS CLAVELLINAS	RD\$633,425.00	RD\$633,425.00	100%				PARA REALIZAR ESTA OBRA ESTUVIMOS QUE AUMENTAR EL PRESUPUESTO,,POR EL MOTIVO DE QUE LA PARTIDA QUE ASIGNAMOS FUE AGOTADA EN EL PROCESO DE DICHA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SABANA GRANE	RD\$284,250.00	RD\$284,250.00	100%				PARA REALIZAR ESTA OBRA ESTUVIMOS QUE AUMENTAR EL PRESUPUESTO,,POR EL MOTIVO DE QUE LA PARTIDA QUE ASIGNAMOS FUE AGOTADA EN EL PROCESO DE DICHA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS PINOS						X	
REMODELACION BALNEARIO CABEZA DEL RIO	EL GUAYABO	RD\$816,580.00	RD\$843,000.00	100%				PARA REALIZAR ESTA OBRA ESTUVIMOS QUE AUMENTAR EL PRESUPUESTO,,POR EL MOTIVO DE QUE LA PARTIDA QUE ASIGNAMOS FUE AGOTADA EN EL PROCESO DE DICHA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CARRERA DE LA TUNA	RD250,000.00	RD\$600,000.00	100%				PARA REALIZAR ESTA OBRA ESTUVIMOS QUE AUMENTAR EL PRESUPUESTO,,POR EL MOTIVO DE QUE LA PARTIDA QUE ASIGNAMOS FUE AGOTADA EN EL PROCESO DE DICHA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDA PARA EL AÑO 2025

FECHA: 30/06/2026

PERIODO ABRIL-JUNIO 2025

								CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS FUNDOS	RD\$300,000.00					X	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	PALMA CANA	RD\$300,000.00					X	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EL ABANICO	RD\$ 250,000.00					X	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CAPULIN	RD\$300,000.00					X	
CONSTRUCCION DEL BIENVENIDO A RIO ARRIBA	RIO ARRIBA	RD\$400,000.00					X	
TOTAL		RD\$3,534,255.00	RD\$2,360,675.00					



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDA PARA EL AÑO 2025
PERIODO ABRIL-JUNIO 2025

FECHA: 30/06/2026

Unidad de ejecución del presupuesto participativo del periodo 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo año 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	03	100%
OBRAS EN PROCESOS	0	100%
OBRAS PENDIENTES	7	100%
TOTAL	10	100%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESOS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
	RD\$3,534,255.00	RD\$ 1,173,580.00	33.3%

Lic. EDDY MORILLO MARTINEZ
ALCALDE

