



AYUNTAMIENTO DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2025

PERIODO Abril -
Junio

avance de obras de segundo trimestre


No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/ -	60%	80%	100%	
1	Construcción de aceras y contenes	La clavellina y los pinos		40%			X	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente
2	Construcción de aceras y contenes	Sabana Grande	633, 425. 00 284, 250. 00				X	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente
3	Remoción del balneario cabeza del rio	El guayabo	816, 580. 00				X	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente
4	Construcción del bienvenido a ria arriba	Rio arriba del sur	1400, 000. 00	X				
5	Construcción de aceras y contenes	Carrera de la tuna	250, 000. 00			X		
6	Construcción de aceras y contenes	Los fundos	300, 000. 00	X				Esta obra fue movido de su tiempo de ejecución
7	Construcción de aceras y contenes	Palma cana	300, 000. 00	X				
8	Construcción de aceras y contenes	El abanico	250, 000. 00	X				
9	Construcción de aceras y contenes	capulín	300, 000. 00	X				

9 Terminar la cancha

capulín 10

FIRMA ALCALDE

FECHA







PERIODO Abril-Junio

AYUNTAMIENTO DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2025

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	3	33.33%
Obras en proceso	1	11.11%
Obras pendientes	5	55.55%
TOTAL	9	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RO\$	Monto de las obras ejecutadas RO\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RO\$	Porcentaje de ejecución %
RO\$ 3,534,255	RO\$ 1,984,255	1,550,000.00	56.14%