



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**



Código del Capítulo: **7134**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,669,367.00	0.00	0.00	0.00	2,669,367.00	3,490,289.62	6,159,656.62	21,250.00	588,848.57	610,098.57	0.00	610,098.57	5,549,558.05
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CAPULIN (CARLOS) (PPM)	X	1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	300,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE PUENTE EMPALME RIO ARRIBA DEL SUR (SECTOR LA CANELA) (PPM)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN ZONA AGROPECUARIA EL PALMAR (PPM)	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	78,750.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES VIA PRINCIPALES CASCO URBANO (PPM)	X	1	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SABANA GRANDE (PPM) REF. DOTEL	X	1	679,367.00	0.00	0.00	0.00	679,367.00	0.00	679,367.00	0.00	210,129.39	210,129.39	0.00	210,129.39	469,237.61
01	0056			APERTURA DE CALLE BARRIO SAN ANDRES (PPM)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes Fondos LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661,289.62	3,661,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661,289.62
01	0058			CONSTRUCCION DE MURO REDUCTORES DE VELOCIDAD CARRETERA VALLEJUELO-SONADOR, ZONA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,719.18	28,719.18	0.00	28,719.18	280.82
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	185,188.01	1,110,188.01	164,593.00	788,300.01	952,893.01	0.00	952,893.01	157,295.00
02	0051			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL RIO ARRIBA- LOMA DEL CO (PPM)	X	1	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	32,067.00	117,141.00	149,208.00	0.00	149,208.00	5,792.00
02	0052			MANTENIMIENTO A CAMINO VECINAL- VALLEJUELO- EL OTRO LADO (ENTRADA MATADERO) (PPM)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	101,989.00	95,646.00	197,635.00	0.00	197,635.00	2,365.00
02	0053			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL VALLEJUELO- EL PALMAR (PPM)	X	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	30,537.00	130,263.00	160,800.00	0.00	160,800.00	9,200.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**



Código del Capítulo: **7134**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0054			MANTENIMIENTO A CAMINO VECINAL VALLEJUELO-CAPULIN (CABEZA DE TORO) (PPM)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	79,324.00	79,324.00	0.00	79,324.00	20,676.00
02	0055			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL LOS PATIECITOS (PPM)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	30,738.00	30,738.00	0.00	30,738.00	119,262.00
02	0056			CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON SECCION RIO ARRIBA DEL SUR ENLACE 3 SECTORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,188.01	335,188.01	0.00	335,188.01	335,188.01	0.00	335,188.01	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,018.56	1,662,018.56	838,509.35	823,509.21	1,662,018.56	0.00	1,662,018.56	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN EL PARAJE CAPULIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,509.35	823,509.35	823,509.35	0.00	823,509.35	0.00	823,509.35	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN EL PARAJE DE SABANA GRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,509.21	838,509.21	15,000.00	823,509.21	838,509.21	0.00	838,509.21	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,996.79	932,996.79	932,996.79	0.00	932,996.79	0.00	932,996.79	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL PARAJE SAN ANDRES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,996.79	932,996.79	932,996.79	0.00	932,996.79	0.00	932,996.79	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			125,700.00	0.00	0.00	0.00	125,700.00	-100,000.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
11	0051			ARBORIZACION CON PLANTAS ORNAMENTALES TODA LA AVENIDA INDEPENDENCIA (PPM)	X	1	125,700.00	0.00	0.00	0.00	125,700.00	-100,000.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
15				Construcción en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO SABANA GRANDE	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20				Reparación de Viviendas			415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	-15,000.00	400,000.00	0.00	32,384.00	32,384.00	0.00	32,384.00	367,616.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDA LAS CAÑITA RIO ARRIBA DEL SUR (PPM)	X	1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	86,750.00
20	0052			REPARACION DE VIVIENDA EL PLAY (LAS CLAVELLINAS) (PPM)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	121,850.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7134**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0053			REPARACION DE VIVIENDA LA BAITOA (LOS FUNDOS) (PPM)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	14,625.00	85,375.00
20	0054			REPARACION DE VIVIENDAS LOS BOTADOS-SABANA GRANDE PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	11,359.00	11,359.00	0.00	11,359.00	73,641.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,332.00	112,332.00	0.00	112,332.00	87,668.00
23	0051			REPARACION ALUMBRADO PUBLICO SECTORIAL (PPM)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,332.00	112,332.00	0.00	112,332.00	87,668.00
Total General RD\$							4,635,067.00	0.00	0.00	0.00	4,635,067.00	6,155,492.98	10,790,559.98	1,957,349.14	2,345,373.79	4,302,722.93	0.00	4,302,722.93	6,487,837.05

Waster Mendieta
WASTER L. MENDIETA DICLO
Preparado por



Sagrario Ines Ciprion Q.
SAGRARIO INES CIPRION Q.
Revisado por



Silveto Encarnacion C.
SILVETO ENCARNACION C.
Aprobado por

