



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023



Código del Capítulo: **7134** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,716,192.00	0.00	0.00	0.00	1,637,426.00	2,617,930.90	4,255,356.90	0.00	1,904,213.78	1,904,213.78	0.00	1,904,213.78	5,429,909.12
01	0051			Construcción de badenes Centro de la Ciudad		2	1,071,403.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,403.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes		2	1,578,412.00	0.00	0.00	0.00	15,484.00	0.00	15,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,412.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en el Barrio El Abanico	X	2	345,486.00	0.00	0.00	0.00	345,486.00	0.00	345,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,486.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en El Barrio Los Fundos	X	2	345,456.00	0.00	0.00	0.00	345,456.00	0.00	345,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,456.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes en el Guayabo	X	2	451,123.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,123.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en Las Clavellinas	X	1	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes en el Barrio El Play		1	412,312.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,312.00
01	0058			Construcción del Puente 27 de Febrero Proximo a Centro Educativo San Andres (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,682.46	1,340,682.46	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	240,682.46
01	0059			Construcción de Puente de Rio Arriba Del Sur (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,682.46	340,682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,682.46
01	0061			Construcción de Aceras y Contenes El Guayabo y Carrera de la Tuna			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,246.20	290,246.20	0.00	179,213.78	179,213.78	0.00	179,213.78	111,032.42
01	0062			Construcción De Aceras Y Contenes Poligono Central LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,319.78	646,319.78	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	625,000.00	21,319.78
03				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,073.68	2,188,073.68	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	1,488,073.68
03	0051			Construcción de Cancha Comunidad de Capulin (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,036.84	1,094,036.84	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	394,036.84
03	0052			Construcción de Cancha Mixta Sabana Grande (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,036.84	1,094,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,036.84
05				Construcción instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,339.69	343,339.69	0.00	102,237.51	102,237.51	0.00	102,237.51	241,102.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7134 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			Construccion de Parque San Andres (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,101.69	241,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,101.69
05	0052			Construccion de Plazoleta Danilo Sabana Grande			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,238.00	102,238.00	0.00	102,237.51	102,237.51	0.00	102,237.51	0.49
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,260,612.00	0.00	0.00	0.00	2,260,612.00	0.00	2,260,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,612.00
07	0051			Construcción de funeraria Sabana Grande	X	1	2,160,612.00	0.00	0.00	0.00	2,160,612.00	0.00	2,160,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,612.00
07	0052			Construcción del salon de reuniones de Barrio San Andres PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,072,737.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,737.00
11	0051			Remosamiento de la Entrada de Capulin	X	2	1,072,737.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,737.00
15				Construcción en Cementerios			459,937.00	0.00	0.00	0.00	459,937.00	0.00	459,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,937.00
15	0051			Construcción cisterna en el Cementerio Municipal	X	2	459,937.00	0.00	0.00	0.00	459,937.00	0.00	459,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,937.00
Total General RD\$							8,509,478.00	0.00	0.00	0.00	4,372,975.00	5,149,344.27	9,522,319.27	0.00	2,706,451.29	2,706,451.29	0.00	2,706,451.29	10,952,370.98

Waster L. Mendieta Diclo
WASTER L. MENDIETA DICLO
Preparado por



Sagrario Ines Ciprion Q.
SAGRARIO INES CIPRION Q.
Revisado por



Silixto Encarnacion C.
SILIXTO ENCARNACION C.
Aprobado por

