



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDA PARA EL AÑO 2025

FECHA: 30/09/2026

PERIODO JULIO/ SEPTIEMBRE 2025

OBRAS PROGRAMADA	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS CLAVELLINAS	RD\$ 333,425.00	RD\$633,425.00	100%				PARA REALIZAR ESTA OBRA ESTUVIMOS QUE AUMENTAR EL PRESUPUESTO,,POR EL MOTIVO DE QUE LA PARTIDA QUE ASIGNAMOS FUE AGOTADA EN EL PROCESO DE DICHA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SABANA GRANE	RD\$284,250.00	RD\$284,250.00	100%				PARA REALIZAR ESTA OBRA ESTUVIMOS QUE AUMENTAR EL PRESUPUESTO,,POR EL MOTIVO DE QUE LA PARTIDA QUE ASIGNAMOS FUE AGOTADA EN EL PROCESO DE DICHA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS PINOS	RD\$ 300,000.00					X	
REMODELACION	EL GUAYABO	RD\$816,580.00	RD\$843,000.00					PARA REALIZAR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDA PARA EL AÑO 2025

FECHA: 30/09/2026

PERIODO JULIO/ SEPTIEMBRE 2025

BALNEARIO CABEZA DEL RIO				100%				ESTA OBRA ESTUVIMOS QUE AUMENTAR EL PRESUPUESTO,,POR EL MOTIVO DE QUE LA PARTIDA QUE ASIGNAMOS FUE AGOTADA EN EL PROCESO DE DICHA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CARRERA DE LA TUNA	RD250,000.00	RD\$600,000.00	100%				PARA REALIZAR ESTA OBRA ESTUVIMOS QUE AUMENTAR EL PRESUPUESTO,,POR EL MOTIVO DE QUE LA PARTIDA QUE ASIGNAMOS FUE AGOTADA EN EL PROCESO DE DICHA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS FUNDOS	RD\$300,000.00					X	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	PALMA CANA	RD\$300,000.00					X	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDA PARA EL AÑO 2025

FECHA: 30/09/2026

PERIODO JULIO/ SEPTIEMBRE 2025

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EL ABANICO	RD\$ 250,000.00					X	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CAPULIN	RD\$300,000.00					X	
CONSTRUCCION DEL BIENVENIDO A RIO ARRIBA	RIO ARRIBA	RD\$400,000.00					X	
TOTAL		RD\$3,534,255.00	RD\$2,360,675.00					



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDA PARA EL AÑO 2025

FECHA: 30/09/2026

PERIODO JULIO/ SEPTIEMBRE 2025

Unidad de ejecución del presupuesto participativo del periodo 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo año 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	03	100%
OBRAS EN PROCESOS	0	100%
OBRAS PENDIENTES	7	100%
TOTAL	10	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL


NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDA PARA EL AÑO 2025

FECHA: 30/09/2026

PERIODO JULIO/ SEPTIEMBRE 2025

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESOS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
	RD\$3,534,255.00	RD\$ 1,173,580.00	33.3%


Lic. EDDY MORILLO MARTINEZ
ALCALDE

