



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**



Código del Capítulo: 7134

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,085,333.00	0.00	0.00	0.00	653,267.00	1,909,064.03	2,562,331.03	1,151,301.61	1,070,376.02	2,221,677.63	0.00	2,221,677.63	772,719.40
01	0051			Construccion de contenes, canaletas encachadas, cabezales y losas vehiculares		2	677,173.00	0.00	0.00	0.00	326,739.00	546,500.00	873,239.00	868,240.23	0.00	868,240.23	0.00	868,240.23	355,432.77
01	0052			Construccion de Puente Cajón En la Cabeza del Balneario		2	408,160.00	0.00	0.00	0.00	326,528.00	-43,000.00	283,528.00	283,061.38	0.00	283,061.38	0.00	283,061.38	82,098.62
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON SECCION RIO ARRIBA DEL SUR ENLACE 3 SECTORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,188.01	335,188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,188.01
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTE DOBLE CALLE CAONABO ENLACE PARAJE LOS PINOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,188.01	735,188.01	0.00	735,188.01	735,188.01	0.00	735,188.01	0.00
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE 27 DE FEBRERO PARAJE LOS PINOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,188.01	335,188.01	0.00	335,188.01	335,188.01	0.00	335,188.01	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			938,000.00	0.00	0.00	0.00	938,000.00	487,816.00	1,425,816.00	1,111,120.90	269,940.90	1,381,061.80	0.00	1,381,061.80	44,754.20
02	0051			Reparación de camino vecinal Vallejuelo-El Otro Lado	X	1	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	132,918.00	298,918.00	234,940.00	56,793.90	291,733.90	0.00	291,733.90	7,184.10
02	0052			Mantenimiento y Reparación de camino vecinal Capulin-El Capa	X	1	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	144,480.00	312,480.00	259,270.40	46,621.10	305,891.50	0.00	305,891.50	6,588.50
02	0053			Mantenimiento y Reparación de camino vecinal Vallejuelo-El Palmar	X	1	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	108,418.00	296,418.00	258,371.90	34,365.00	292,736.90	0.00	292,736.90	3,681.10
02	0054			Mantenimiento y Reparación de camino vecinal Rio Arriba-Loma El Co	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	41,500.00	231,500.00	149,837.60	74,934.90	224,772.50	0.00	224,772.50	6,727.50
02	0055			Mantenimiento y Reparación de camino vecinal Pedro Sanchez-Los Patiecitos	X	1	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	80,500.00	246,500.00	192,991.00	50,866.00	243,857.00	0.00	243,857.00	2,643.00
02	0056			Reparación calles (Bacheos)		1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	15,710.00	6,360.00	22,070.00	0.00	22,070.00	17,930.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,018.56	1,647,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,018.56
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN EL PARAJE DE CAPULIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,509.35	823,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,509.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7134**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN EL PARAJE DE SABANA GRANDE DENTRO DEL PARQUE HERIBERTA MARTINEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,509.21	823,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,509.21
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,996.79	932,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,996.79
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL PARAJE SAN ANDRES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,996.79	932,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,996.79
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			800,337.00	0.00	0.00	0.00	640,270.00	525,000.00	1,165,270.00	364,827.42	800,000.00	1,164,827.42	0.00	1,164,827.42	160,509.58
11	0051			Construcción parador Fotografico		2	800,337.00	0.00	0.00	0.00	640,270.00	525,000.00	1,165,270.00	364,827.42	800,000.00	1,164,827.42	0.00	1,164,827.42	160,509.58
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	4,900.00
14	0051			Reparación de palacio municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	4,900.00
15				Construcción en Cementerios			638,416.00	0.00	0.00	0.00	638,416.00	-624,763.00	13,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,653.00
15	0051			Construcción verja perimetral cementerio Sabana Grande		2	638,416.00	0.00	0.00	0.00	638,416.00	-624,763.00	13,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,653.00
20				Reparación de Viviendas			308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	158,843.14	466,843.14	234,354.00	146,305.00	380,659.00	0.00	380,659.00	86,184.14
20	0051			Reparación de viviendas en Capulin	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	107,843.14	167,843.14	99,995.00	33,580.00	133,575.00	0.00	133,575.00	34,268.14
20	0052			Reparación de viviendas Los Fundos	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	38,125.00	9,128.34	47,253.34	0.00	47,253.34	2,746.66
20	0053			Reparación de viviendas Las Clavellinas	X	1	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	15,800.00	22,765.00	38,565.00	0.00	38,565.00	16,435.00
20	0054			Reparación de viviendas Rio Arriba del Sur	X	1	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	56,000.00	139,000.00	61,149.00	72,031.66	133,180.66	0.00	133,180.66	5,819.34
20	0055			Reparación de viviendas en Sabana Grande	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	19,285.00	8,800.00	28,085.00	0.00	28,085.00	26,915.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			794,000.00	0.00	0.00	0.00	794,000.00	-64,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00
23	0051			Instalación de Lamparas Led Ecologicas Cobra		2	794,000.00	0.00	0.00	0.00	794,000.00	-64,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00
Total General RD\$							4,564,086.00	0.00	0.00	0.00	3,971,953.00	5,027,375.52	8,999,328.52	3,642,103.93	2,286,621.92	5,928,725.85	0.00	5,928,725.85	3,662,735.67

Waster Mendieta
WASTER L. MENDIETA DICLO
Preparado por



Sagrario Ines Ciprion Q.
SAGRARIO INES CIPRIÓN Q.
Revisado por



Silixto Encarnacion C.
SILIXTO, ENCARNACION C.
Aprobado por

