

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELO**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022**  
**PERIODO 03 DE ENERO AL 31 MARZO (1ER TRIMESTRE)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO P	CENTRO CIUDAD	RD\$200,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
2. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	RIO ARRIBA- LOMA DEL CO	RD\$155,000.00	RD\$32,067.00			X		En ejecución
3. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	CAPULÍN	RD\$650,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
4. CONSTRUCCIÓN DE BADEN	EL PALMAR	RD\$100,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
5. CONSTRUCCIÓN DE BADEN	CENTRO CIUDAD	RD\$640,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
6. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EMPALME	RIO ARRIBA DEL SUR	RD\$300,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
7. APERTURA DE CALLES	SAN ANDRÉS	RD\$300,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
8. ARBORIZACIÓN PLANTAS ORNAMENTALES	INDEPENDENCIA	RD\$125,700.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
9. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	SABANA GRANDE	RD\$679,367.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
10. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	LAS CAÑITAS	RD\$90,000.00	RD\$ 0.00					
11. SUSTITUCIÓN DE TIERRA POR CEMENTO	LOS BOTAO	RD\$100,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
12. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	EL PLAY-CLAVELLINA	RD\$125,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
13. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	LOS FUNDOS	RD\$100,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
14. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	EL OTRO LADO-MATADERO	RD\$200,000.00	RD\$ 101,989.00		X			En ejecución
15. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	EL PALMAR	RD\$177,000.00	RD\$ 30,537.00			X		En ejecución
16. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	CAPULÍN-EL CAPA	RD\$200,00.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
17. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	LOS PATIECITOS	RD\$200,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
18. CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL	CEMENTERIO-SABANA G	RD\$300,000.00	RD\$ 0.00				X	Sin ejecutar
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>RD\$4,342,067.00</b>	<b>RD\$164,593.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>3/14</b>

  
**FIRMA ALCADÍA**

**19-05-2022**

**FECHA**



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 03 DE ENERO AL 31 MARZO (1ER TRIMESTRE)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje %</b>
Obras ejecutadas	0	0.00%
Obras en proceso	3	40.5%
Obras pendientes	14	60%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>RD\$ 4,812,072.00</b>	<b>RD\$164,593.00</b>	<b>RD\$4,647,479.00</b>	<b>40.5%</b>

**MUNICIPIO DE VALLEJUELO**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

**LUGAR:** SALÓN DE CONCEJO DE REGIDORES

**FECHA** 19-05-2022

<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>CARGO</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>
1.ESTERBINA MONTERO	JUNTA DE VECINO LA CLAVELLINA	REPRESENTANTE	809-680-8887	NO TIENE
2.EFRAN DE OLEO MONTERO	JUNTA DE VECINO RIO ARRIBA DEL SUR	REPRESENTANTE	809-680-6969	NO TIENE
3.PEDRO SÁNCHEZ	JUNTA DE VECINO EL GUAYABO	REPRESENTANTE	829-536-6864	NO TIENE
4.SAIDA MATEO MEDINA	JUNTA DE VECINO SABANA GRANDE	REPRESENTANTE	849-358-7238	NO TIENE

Gobernador Moreno Enc.  
Coordinador PPM Ayuntamiento



Sello Ayuntamiento