



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**



**Código del Capítulo: 7134**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación  | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |   |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| 01       |      |             |            | <b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>                                    |               |                       | 2,669,367.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,669,367.00        | 5,629,021.64   | 8,298,388.64 | 4,139,434.81                    | 657,111.49             | 4,796,546.30                | 0.00   | 4,796,546.30         | 3,501,842.34            |
| 01       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CAPULIN (CARLOS) (PPM)                             | X             | 1                     | 650,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 650,000.00          | -140,000.00    | 510,000.00   | 508,292.82                      | 0.00                   | 508,292.82                  | 0.00   | 508,292.82           | 1,707.18                |
| 01       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE PUENTE EMPALME RIO ARRIBA DEL SUR ( SECTOR LA CANELA) (PPM)             | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | -299,100.00    | 900.00       | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 900.00                  |
| 01       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE BADEN ZONA AGROPECUARIA EL PALMAR (PPM)                                 | X             | 2                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | -78,000.00     | 22,000.00    | 21,250.00                       | 0.00                   | 21,250.00                   | 0.00   | 21,250.00            | 750.00                  |
| 01       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES VIA PRINCIPALES CASCO URBANO (PPM)                              | X             | 1                     | 640,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 640,000.00          | -556,490.00    | 83,510.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 83,510.00               |
| 01       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SABANA GRANDE (PPM) REF. DOTEL                        | X             | 1                     | 679,367.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 679,367.00          | 0.00           | 679,367.00   | 210,129.39                      | 0.00                   | 210,129.39                  | 0.00   | 210,129.39           | 469,237.61              |
| 01       | 0056 |             |            | APERTURA DE CALLE BARRIO SAN ANDRES (PPM)   | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | -300,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 01       | 0057 |             |            | Construcción de aceras y contenes Fondos LMD  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,132,289.62   | 4,132,289.62 | 3,371,043.42                    | 470,648.33             | 3,841,691.75                | 0.00   | 3,841,691.75         | 290,597.87              |
| 01       | 0058 |             |            | CONSTRUCCION DE MURO REDUCTORES DE VELOCIDAD CARRETERA VALLEJUELO-SONADOR, ZONA ESCOLAR |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 29,000.00      | 29,000.00    | 28,719.18                       | 0.00                   | 28,719.18                   | 0.00   | 28,719.18            | 280.82                  |
| 01       | 0060 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES POLIGONO CENTRAL LMD                                  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,292,639.56   | 1,292,639.56 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 1,292,639.56            |
| 01       | 0061 |             |            | CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL GUAYABO Y CARRERA DE LA TUNA                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 208,000.00     | 208,000.00   | 0.00                            | 186,463.16             | 186,463.16                  | 0.00   | 186,463.16           | 21,536.84               |
| 01       | 0062 |             |            | CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE 27 DE FEBRERO PARAJE LOS PINOS                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,340,682.46   | 1,340,682.46 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 1,340,682.46            |
| 02       |      |             |            | <b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>                           |               |                       | 925,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 925,000.00          | 1,525,870.47   | 2,450,870.47 | 1,110,186.01                    | 1,000,000.00           | 2,110,186.01                | 0.00   | 2,110,186.01         | 340,684.46              |
| 02       | 0051 |             |            | MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL RIO ARRIBA- LOMA DEL CO (PPM)                           | X             | 1                     | 155,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 155,000.00          | 0.00           | 155,000.00   | 154,998.00                      | 0.00                   | 154,998.00                  | 0.00   | 154,998.00           | 2.00                    |



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022



Código del Capítulo: **7134**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Monto Pendiente de Pago |                      |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|
|          |      |             |            |  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                         | Total General Pagado |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18             | 20=8 +/- 13-19       |
| 02       | 0052 |             |            | MANTENIMIENTO A CAMINO VECINAL-VALLEJUELO- EL OTRO LADO (ENTRADA MATADERO) (PPM) | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 200,000.00                      | 0.00                   | 200,000.00                  | 0.00   | 200,000.00              | 0.00                 |
| 02       | 0053 |             |            | MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL VALLEJUELO- EL PALMAR (PPM)                      | X             | 1                     | 170,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 170,000.00          | 0.00           | 170,000.00   | 170,000.00                      | 0.00                   | 170,000.00                  | 0.00   | 170,000.00              | 0.00                 |
| 02       | 0054 |             |            | MANTENIMIENTO A CAMINO VECINAL VALLEJUELO-CAPULIN (CABEZA DE TORO) (PPM)         | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | -100,000.00    | 100,000.00   | 100,000.00                      | 0.00                   | 100,000.00                  | 0.00   | 100,000.00              | 0.00                 |
| 02       | 0055 |             |            | MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL LOS PATIECITOS (PPM)                             | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | -50,000.00     | 150,000.00   | 150,000.00                      | 0.00                   | 150,000.00                  | 0.00   | 150,000.00              | 0.00                 |
| 02       | 0056 |             |            | CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON SECCION RIO ARRIBA DEL SUR ENLACE 3 SECTORES        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,675,870.47   | 1,675,870.47 | 335,188.01                      | 1,000,000.00           | 1,335,188.01                | 0.00   | 1,335,188.01            | 340,682.46           |
| 03       |      |             |            | <b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>                                  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 8,250,092.24   | 8,250,092.24 | 1,662,018.56                    | 4,400,000.00           | 6,062,018.56                | 0.00   | 6,062,018.56            | 2,188,073.68         |
| 03       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN EL PARAJE CAPULIN                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,117,546.19   | 4,117,546.19 | 823,509.35                      | 2,200,000.00           | 3,023,509.35                | 0.00   | 3,023,509.35            | 1,094,036.84         |
| 03       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN EL PARAJE DE SABANA GRANDE               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,132,546.05   | 4,132,546.05 | 838,509.21                      | 2,200,000.00           | 3,038,509.21                | 0.00   | 3,038,509.21            | 1,094,036.84         |
| 05       |      |             |            | <b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,664,984.55   | 4,664,984.55 | 4,423,882.86                    | 0.00                   | 4,423,882.86                | 0.00   | 4,423,882.86            | 241,101.69           |
| 05       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL PARAJE SAN ANDRES                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,664,984.55   | 4,664,984.55 | 4,423,882.86                    | 0.00                   | 4,423,882.86                | 0.00   | 4,423,882.86            | 241,101.69           |
| 11       |      |             |            | <b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>  |               |                       | 125,700.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 125,700.00          | -50,700.00     | 75,000.00    | 0.00                            | 75,000.00              | 75,000.00                   | 0.00   | 75,000.00               | 0.00                 |
| 11       | 0051 |             |            | ARBORIZACION CON PLANTAS ORNAMENTALES TODA LA AVENIDA INDEPENDENCIA (PPM)        | X             | 1                     | 125,700.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 125,700.00          | -50,700.00     | 75,000.00    | 0.00                            | 75,000.00              | 75,000.00                   | 0.00   | 75,000.00               | 0.00                 |
| 15       |      |             |            | <b>Construcción en Cementerios</b>   |               |                       | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | -284,300.00    | 15,700.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                    | 15,700.00            |
| 15       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO SABANA GRANDE                           | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | -284,300.00    | 15,700.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                    | 15,700.00            |
| 20       |      |             |            | <b>Reparación de Viviendas</b>   |               |                       | 415,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 415,000.00          | -15,000.00     | 400,000.00   | 156,609.00                      | 67,325.00              | 223,934.00                  | 0.00   | 223,934.00              | 176,066.00           |



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7134**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

| Proyecto                  | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|                           |      |             |            |  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1                         | 2    | 3           | 4          | 5  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 20                        | 0051 |             |            | REPARACION DE VIVIENDA LAS CAÑITA RIO ARRIBA DEL SUR (PPM) | X             | 1                     | 90,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 90,000.00           | 0.00           | 90,000.00     | 19,100.00                       | 0.00                   | 19,100.00                   | 0.00   | 19,100.00            | 70,900.00               |
| 20                        | 0052 |             |            | REPARACION DE VIVIENDA EL PLAY ( LAS CLAVELLINAS) (PPM)    | X             | 1                     | 125,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 125,000.00          | 0.00           | 125,000.00    | 39,705.00                       | 10,550.00              | 50,255.00                   | 0.00   | 50,255.00            | 74,745.00               |
| 20                        | 0053 |             |            | REPARACION DE VIVIENDA LA BAITOA ( LOS FUNDOS) (PPM)       | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00    | 52,590.00                       | 32,100.00              | 84,690.00                   | 0.00   | 84,690.00            | 15,310.00               |
| 20                        | 0054 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS LOS BOTADOS-SABANA GRANDE PPM      | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | -15,000.00     | 85,000.00     | 45,214.00                       | 24,675.00              | 69,889.00                   | 0.00   | 69,889.00            | 15,111.00               |
| <b>23</b>                 |      |             |            | <b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>                |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 115,972.00                      | 0.00                   | 115,972.00                  | 0.00   | 115,972.00           | 84,028.00               |
| 23                        | 0051 |             |            | REPARACION ALUMBRADO PUBLICO SECTORIAL (PPM)               | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 115,972.00                      | 0.00                   | 115,972.00                  | 0.00   | 115,972.00           | 84,028.00               |
| <b>Total General RD\$</b> |      |             |            |  |               |                       | 4,635,067.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 4,635,067.00        | 19,719,968.90  | 24,355,035.90 | 11,608,103.24                   | 6,199,436.49           | 17,807,539.73               | 0.00   | 17,807,539.73        | 6,547,496.17            |

*Waster Mendieta*  
WASTER L. MENDIETA DICLO

Preparado por



*Sagrario Ines Ciprion Q.*  
SAGRARIO INES CIPRION Q.

Revisado por



*Silixto Encarnacion C.*  
SILIXTO ENCARNACION C.

Aprobado por

