

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7134							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,180,383.00	3,376,217.67	4,556,600.67	889,336.83	186,524.08	1,075,860.91
01	0051		07.22.0006	Construcci7n de badenes Centro de la Ciudad	S	1,071,403.00	0.00	1,071,403.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		07.22.0006	Construccion de Aceras y Contenes	S	15,780.00	111,032.42	126,812.42	0.00	0.00	0.00
01	0053		07.22.0006	Construcci7n de aceras y contenes en el Barrio El Abanico (P	S	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		07.22.0006	Construcci7n de aceras y contenes en El Barrio Los Fundos (	S	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		07.22.0006	Construcci7n de aceras y contenes en el Guayabo (PPM)	S	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		07.22.0006	Construcci7n de aceras y contenes en Las Clavellinas	S	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		07.22.0006	Construcci7n de aceras y contenes en el Barrio El Play	N	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		07.22.0006	Construcci7n del Puente 27 de Febrero Proximo a Centro Educ	N	0.00	40,682.46	40,682.46	0.00	0.00	0.00
01	0059		07.22.0006	Construccion de Puente de Rio Arriba Del Sur (CONTINUACION)	N	0.00	150,682.46	150,682.46	0.00	45,378.08	45,378.08
01	0060		07.22.0006	11.01.0062 - Construccion De Aceras Y Contenes Poligono Cent	N	0.00	33,068.26	33,068.26	0.00	0.00	0.00
01	0061		07.22.0006	Construccion Puente Calle Caonabo Sector Los Pinos	N	0.00	2,940,752.07	2,940,752.07	816,483.63	141,146.00	957,629.63
01	0062		07.22.0006	Construccion de Reductores de Velocidad Zona Escolar Palma C	N	0.00	100,000.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	335,759.00	151,770.00	487,529.00
02	0051		07.22.0006	Mantenimiento De Camino Vecinal Rio Arriba Loma Del Co (PPM	S	200,000.00	0.00	200,000.00	95,759.00	0.00	95,759.00
02	0052		07.22.0006	Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-El Otro Lado (Ent	S	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
02	0053		07.22.0006	Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-El Palmar (PPM)	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0054		07.22.0006	Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-Vallejuelo Capull	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0055		07.22.0006	Mantenimiento De Camino Vecinal Los Patiecitos (PPM)	N	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	151,770.00	191,770.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		416,074.00	468,073.68	886,147.68	0.00	0.00	0.00
03	0051		07.22.0006	Construcci7n de Cancha Multiple Comunidad de Capulin (CONTI	N	124,037.00	174,036.84	298,073.84	0.00	0.00	0.00
03	0052		07.22.0006	Construccion de Cancha Mixta Sabana Grande (CONTINUACION)	N	294,037.00	294,036.84	588,073.84	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,560,612.00	0.00	2,560,612.00	400,000.00	317,226.57	717,226.57
07	0051		07.22.0006	Construcci7n de funeraria Sabana Grande	S	2,160,612.00	0.00	2,160,612.00	400,000.00	317,226.57	717,226.57
07	0052		07.22.0006	Construcci7n del salon de reuniones de Barrio San Andres PP	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0053		07.22.0006	Construcci7n del centro o salon comunal de El Guayabo	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		1,072,737.00	0.00	1,072,737.00	0.00	636,773.00	636,773.00
11	0051		07.22.0006	Remosamiento de la Entrada de Capulin	S	1,072,737.00	0.00	1,072,737.00	0.00	636,773.00	636,773.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		361,230.00	0.00	361,230.00	0.00	0.00	0.00



ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05					ESTADO: Aprobado						
CODIGO DEL CAPITULO:					7134						
DENOMINACION:					AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO						
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
23	0051		07.22.0006	Reparacion e Instalacion alumbrado publico	S	361,230.00	0.00	361,230.00	0.00	0.00	0.00
Total General						6,593,036.00	3,844,291.35	10,437,327.35	1,625,095.83	1,292,293.65	2,917,389.48



ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR